

大豆の部分耕播種栽培作業工程

月日	作業名	作業機名・大きさ	作業時間 (h/ha)	作業人員 (人)	述べ作業時間 (h/ha)	備考
6/16	除草剤散布	ブームスプレーヤ (7.5m)	1.5	1	1.5	非選択性茎葉 処理剤
6/17	種子準備		3.3	1	3.3	キヒゲンR2フロアブル
6/19	排水溝作溝	溝掘機	1.6	2	3.2	額縁および圃場内
6/19	施肥播種	部分耕播種機	4	1	4	
6/20	除草剤散布	ブームスプレーヤ (7.5m)	1.5	1	1.5	土壌処理剤
7/18	中耕	乗用管理機、 ロータリーカルチ	3.2	1	3.2	
7/22	中耕培土	ロータリーカルチ、培土 板	3.2	1	3.2	
8/21	病害虫防除	トラクタ、片側ブームス プレーヤ(16m)	0.9	1	0.9	殺虫剤、殺菌剤
9/9	病害虫防除	トラクタ、片側ブームス プレーヤ(16m)	0.9	1	0.9	殺虫剤、殺菌剤
11/17	収穫・運搬	汎用コンバイン、トラック	4	2	8	他に、トラック1台
11/17	乾燥	汎用遠赤外線乾燥機	1	1	1	
12/10	調製	ベルト式選別機	8	1	8	
12/22	調製・袋詰め	汎用色彩選別機	8	2	16	重量秤、出荷袋
			41.1		54.7	

大豆の部分耕播種栽培作業体系

